

校史館興建工程先期規劃專業審查會議紀錄

開會時間：107年11月6日（星期二）下午3時30分

開會地點：行政大樓第四會議室

主 席：陳德勳主任秘書

紀錄：陳孟玉

出席人員：黃義宏建築師、許如賢委員、林建宇總務長、許銘華副總務長、蕭美香秘書、張人文專門委員、賴堆興組長、張宏成技士、鄭琬馨業務襄理、陳郁仁設計師

壹、提案討論：

案 號：第一案

案 由：有關「校史館規劃構想書」，請討論。

說 明：為期事先發現規劃設計可能之施工問題提前因應，減少因考慮不周之工程變更設計，另聘請2位校外專業委員審查，提供專業判斷及意見，俾據以修改構想書後送相關會議審議。

辦 法：依委員意見修正規劃構想書，再提校務發展委員會審議。

決 議：請宇陽設計公司依會中委員意見修正規劃構想書：

- 一、請於規劃設計前先做地質探勘、水文調查，並規劃排水流向，及加強臨邊建物之防護。
- 二、本棟建築坐東朝西，請考量夏季防曬及如何引進西南風，以達降溫效果。
- 三、請妥善規劃電力系統、空調系統、弱電系統及機房空間。另長廊設計為一特色，須兼顧消防系統之規劃。
- 四、請明定規範植栽移植，植栽移植可請教校內專家。
- 五、工期僅規劃270天，稍有不足，請再檢討。
- 六、預算編列應符合公共工程委員會之規定。
- 七、為符都審要求，汽車機車停車位數量須依建築技術檢討，地下停車場維持1樓，以汽車通行高度及最大開挖面積規劃停車場。請營繕組提供校園新建建築物之停車位檢討資料予宇揚設計公司參考。另請增加停車出入口與周邊道路、校園之關係說明。
- 八、建築物復刻臺大校園內之臺北帝國大學附屬農林專門部辦公室，請增加古典建築設計原則、材料要求及構法說明(如黃金比例等)。
- 九、可考量作一façade(古典立面)與現代建築結合，兼具古典與現代之精神。
- 十、校史館中庭要與社管大樓廣場相互連結，整體規劃。
- 十一、校史館之興大路口抬高1.8m，腹地、臺階、深度等是否足夠，

第 53 頁要標示與興大路及社管院之高深差。

十二、建築線定位退縮多少會影響內部空間，請再確認。

十三、屋頂樓高 2.4m，似乎太低，再考量。斜屋頂設計是否符合國家推展太陽能光電政策等，請確認並考量如何配合。

十四、請確認取得「綠建築標章」級別之要求。

十五、請規劃貨梯適當位置及無障礙通道。

十六、綠川興城施工中可能禁止任何車輛進出，請另考量本案施作動線。

貳、臨時動議

參、散會（下午 4 時 40 分）