

## 第 88 次校務會議列管案審查結果

編號：105-76-A16

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：產學營運總中心

案由：本校學生餐廳 BOT 案擬終止，回復由校務基金興建，請討論。

決議：照案通過。

**77 次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：**

◎產學研鏈結中心：

- 一、本案業經 105 年 12 月 9 日第 76 次校務會議通過在案，教育部業於 106 年 1 月 19 日台教高(三)字第 1060006965 號函及財政部業於 106 年 1 月 23 日台財促字第 10625501550 號函解除「本校徵求民間自行規劃申請參與餐廳興建營運移轉案(BOT)列管事宜。
- 二、前執行單位產學營運總中心校產經營群業務，已於 106 年 2 月 1 日併入總務處資產經營組，擬請同意本中心解除列管。

◎同意產學研鏈結中心解除列管。

◎總務處：

- 一、105 年 11 月 21 日產學營運總中心簽准第二學生餐廳 BOT 終止，經由 76 次校務會議提案討論通過，改由本校校務基金支應興建。
- 二、105 年 11 月 30 日總務處委由「106 年度本校建築工程委託規劃設計監造」承攬之張文滋建築師事務所辦理「第二學生餐廳新建工程」設計監造事宜。
- 三、106 年 1 月 19 日總務處召開第 1 次初步設計預算書圖審查會。
- 四、106 年 3 月 8 日總務處召開第 2 次初步設計預算圖說審查會議，會議決議建物外型朝向時尚感，塑造成較有特色之標的。
- 五、106 年 3 月 31 日設計單位檢送再次修正後圖說，目前擇期召開第 3 次審查會議。

**78 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、106.4.20 召開第 3 次細部設計審查會議，106.5.10 校務協調會議提案，建築師與會簡報規劃設計內容。106.6.12 細部設計建物外觀修正，106.7.17 送校，106.8.07 召開第 4 次細部設計審查會議。
- 二、106.8.18 摩斯餐廳拆除審計單位准予備查，106.9.22 取得拆除執照，106.10.3 簽核招標文件。

**79 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、106.10.30 校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算 4,950 萬元。
- 二、106.09.22 取得摩斯漢堡拆除執照。106.10.04 拆除工程上網文件簽核(1060402671)106.10.26 奉核。106.10.31 上網招標。106.11.7 開標，最低標廠商報價低於底價 7 折，經主持人當場宣佈保留，其提出書面說明，106.11.13 簽同意決標後續廠商向市府報開工，預計 11 月底完成拆除，再進行遺址試挖掘。

**80 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、106.10.30 校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算 4,950 萬元，摩斯漢堡拆除工程 106.12.6 開工，106.12.29 拆除完成，107.01.05 驗收完成。
- 二、107.01.02 國立自然科學博物館進行遺址挖掘，試挖掘發現陶片，搶救挖掘擴大至人行道旁邊，自然科學博物館搶救第二階段完成。107.1.22 上午驗收完成。
- 三、建築師 106.12.12 提送細部設計圖說，106.12.28 召開細部設計圖說及預算書審查會議，設計單位依契約書規定訂於 107.01.26 函送預算書圖(含結構技師於預算正本用印簽證時間)。107.1.25 邀集廠商分享餐飲經營經驗，目前本校規模因進駐餐廳規劃等需求尚需調整。107.2.23 張文滋建築師到校參加招商協調會議。張文滋建築師同意提供相關招商圖說及參與說明會。107.3.23 張文滋建築師到校參加招商說明會議，依出席廠商

意見，目前設計規劃不符使用需求，全案擬再評估修正設計。

**81 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

107年4月16日召開協調會議，5月7日簽辦與張文滋建築師事務所終止契約陳核中。

**82 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、107.05.07 簽辦與張文滋建築師事務所終止契約於 107.05.28 奉核。
- 二、新案重新估算所需經費，概估金額約 8~9 千萬元，將提報校務基金管理委員會。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

重新估算所需經費 83,015,569 元，業經 107 年 10 月 1 日 107 學年度第 1 次校務基金管理委員會通過；刻正撰寫委託規劃構想書。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、重新估算所需經費 83,015,569 元，向校務基金管理委員會申請補助已經核准。
- 二、規劃構想書已經校長核定，已簽辦招標方式及成立評選委員會。
- 三、108.1.11 第 1 次評選會，108.01.25 上網公告。108.02.20 開標，108.02.21 評選，108.02.27 評選結果簽准，108.03.11 議價完成決標。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、建築師於 108 年 03 月 26 日檢送基本設計資料，因缺漏部分內容，已檢退並通知建築師 108 年 4 月 16 日前檢送本校。108 年 04 月 25 日召開基本設計審查會，並請於 5 月 17 日(五)前提送修正圖說。
- 二、108 年 5 月 2 日召開餐廳廠商建議會議，彙集與會人員討論結果仍以統包方式辦理為宜，且設計配合統包商，避免出租後未符使用需求須變更。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、108 年 5 月 24 日教育部函覆同意本校招商事宜。6 月 27 日召開第 2 次基本設計審查。7 月 26 日請設計單位修改重新規劃 RC(鋼筋混凝土)及 SC(鋼骨混凝土)之比較。
- 二、8 月 2 日設計單位將採原設計鋼筋混凝土結構，並增加柱子數量，以提高結構安全性，而非採鋼結構。8 月 13 日欣中公司提供設計圖及報價單，費用為 6,091,485 元，該公司另提供一路徑供校方選擇，費用約 240 萬元(僅外線，未含內線)。8 月 29 日設計單位檢送將採增加柱子數量之說明。10 月 3 日基本設計第 2 次審查會議(洽租賃廠商與會)。
- 三、二餐場地出租採統包方式辦理函報教育部同意，教育部於 108 年 5 月 24 日函復本校得以轉租或委託經營或與他人合作經營或再提供第三人使用等方式辦理。
- 四、二餐場地出租案於 7 月 10 日召開標租文件審查會議，8 月 9 日刊登標租公告，8 月 28 日資格標開標，8 月 29 日召開場地出租評審會議。
- 五、已排訂 10 月 16 日辦理議約決議程序。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、設計單位 108 年 10 月 17 日檢送修改後基設資料，11 月 4 日召開基設第 3 次審查會。廠商刻正細設中。11 月 30 日地質鑽探，12 月 4 日前提送細部設計資料，並訂於 12 月 16 日召開審查會議。
- 二、二餐場地出租案於 10 月 16 日決標予興大新創投資事業股份有限公司。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、108 年 12 月 12 日向全校教職員工生召開說明會。108 年 12 月 25 日召開細部設計審查會。109 年 01 月 20 日事務所檢送修改後細部設計圖，109 年 01 月 31 日檢退，109 年 2 月 12 日設計廠商發文檢送。
- 二、109 年 3 月 3 日召開第 2 次細部設計審查會議，限期 109 年 3 月 24 日前檢送修改資料
- 三、每週一與設計廠商開會討論修改進度，以利管控執行進度。

提案單位：研究發展處

案 由：為改善本校研究生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大四村學生宿舍」，請討論。

決 議：照案通過。

**78 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案已提送 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會審議(預計於 106 年 10 月 26 日召開)。

**79 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案申請校務基金補助 5,000 萬元，業獲 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。

**80 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、業於 106 年 12 月 29 日函送教育部審查，教育部 107 年 2 月 14 日臺教高(三)字第 1070002241 號函復審查意見(含基地、房型及建造經費等意見)，請本校依審查意見覈實檢討修正後，將修正構想書報部辦理。

二、107 年 3 月 19 日邀集學務處、總務處、主計室相關單位，研議工程興建時程、基地及房型規劃等事宜。

**81 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、教育部審查意見建議爭取本案東、西兩棟間以較一般人行陸橋為寬之「人工地盤」相連接，並爭取巷道地底下作為公共地下通道，以利空間活化與增值。

二、業於「臺中市政府與中彰投各大學第 14 次工作會議」提案，請臺中市政府提供本新建工程中廊及公共地下室之設計、建造及相關法規之協助，工作會議訂於 107 年 5 月 30 日召開。

**82 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、依 107 年 3 月 19 日本案教育部第一次審查意見研商會議決議：考量本校多項工程進行中，為紓解財務負擔並評估興大二村男生宿舍及誠軒大樓女生宿舍之住宿率，本工程預定於前揭宿舍啟用後興建。為縮短規劃期與施工期之物價差異，預計於 108 年初以主計總處公布之 108 年度總預算「共同性費用編列基準表」估算建造成本並送教育部審查，預估 110 年起為施工期。

二、臺中市政府業於 107 年 5 月 30 日召開「臺中市政府與中彰投各大學第 14 次工作會議」，建設局建議本校依「臺中市道路架空走廊及地下通道設置管理辦法」提出空廊及公共地下通道之申請，會議決議請建設局及都發局協助本校申請建築執照。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、依 107 年 3 月 19 日本案教育部第一次審查意見研商會議決議：考量本校多項工程進行中，為紓解財務負擔並評估興大二村男生宿舍及誠軒大樓女生宿舍之住宿率，本工程預定於前揭宿舍啟用後興建。

二、「女生宿舍誠軒大樓」預計本(107)年度取得使用執照及傢俱設備裝修完成，預計 108 年 2 月學生進駐使用；「興大二村男生宿舍大樓」預計本(107)年度完成結構體、外部裝修及內部裝修，預計 108 年度工程竣工、109 年度學生進駐使用。

三、擬於 108 年 2 月參考「女生宿舍誠軒大樓」住宿申請率修正計畫書相關內容，並評估新建工程之必要性及規模，倘本案確有需求，預計 108 年 5 月規劃構想書(修訂版)函送教育部審查。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、「女生宿舍誠軒大樓」於 108 年 2 月進行試營運，提供 548 床位供學生入住(多數為配合勤軒整修而搬遷之學生)，9 月開放全部 988 床位提供學生申請入住。

二、擬參考「女生宿舍誠軒大樓」住宿申請率修正本案計畫書相關內容，並評估新建工

程之必要性及規模，倘本案確有需求，將召開規劃委員會議，預計 108 年下半年度將規劃構想書(修訂版)函送教育部審查。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

訂於 108 年 5 月 23 日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第 4 次委員會議，討論評估本新建工程之必要性及進度時程。

依前開會議討論結果：誠軒女生宿舍床位數共 988 床，108 年 9 月始提供學生正式入住，目前尚無法確切評估本新建工程之需求，擬於 108 學年度第 1 學期開學後進行需求評估。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、誠軒女生宿舍床位數共 988 床，108 年 9 月提供學生正式入住。

二、依學務處提供資訊:108 學年度第 1 學期大學部一年級新生共計 1,663 人住宿，計有 79%的大一新生住宿(保障床位，申請者皆可獲得床位)。大學部二~四年級及碩士班研究生男生共計 1,336 人申請床位，提供床位數 724 床，不足 612 床；女生則共計 1,042 人申請床位，提供床位數 1,119 床，床位數尚無不足情形。

三、興大二村規劃 1,216 床位數，預計 110 年度學生進駐使用，考量宿舍床位數供給漸增及學生申請床位意願，目前無法確切評估興大四村學生宿舍必要性，擬於興大二村完工啟用後再進行評估。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案擬於 110 年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案擬於 110 年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。

編號：105-77-A09

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：為改善本校國際學生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大五村學生宿舍」，請討論。

決議：照案通過。

**78 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案已提送 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會審議(預計於 106 年 10 月 26 日召開)。

**79 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案申請校務基金補助 9,923 萬 4 千元，業獲 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。

**80 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

教育部 106 年 12 月 13 日臺教秘(二)字第 1060179452 號函示:總工程建造經費未達 1 億元之工程計畫，免報部審查，故本案以 107 年 1 月 8 日興研字第 1060803003 號簽奉核可，移請總務處賡續辦理。建請改列管總務處，研發處解除列管。

議案審查建議：本案改列管總務處，研發處解除列管。

**81 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。

**82 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、已完成規劃構想書，規劃建造地下 1 層、地上 5 層(暫定)建物，總計 3,358 m<sup>2</sup>(約 1,015.8 坪)，地上一層為商業空間、管理室及洗衣室，地上二至五層為宿舍及交誼空間，地下一層為停車空間，約可提供學生停放機踏車 52 台及汽車 17 輛。

二、目前規劃設計及監造技術服務案招標方式、成立評選委員會及工作小組簽准，招標文件初稿完成，修正後簽辦招標事宜。

三、於今(107)年 3 月 26 日函請興大五村三名現住戶於文到三個月搬離並返還宿舍，惟考量該三名現住戶年事已高，另覓租屋處須花費相當時程，嗣於同年 7 月 16 日發函通知延緩搬遷期限至同年 9 月 30 日，然該三名現住戶逾期未遷出，再於同年 10 月 15 日正式以存證信函限期於文到一個月內搬離，但仍逾期未返還宿舍，爰於同年 11 月 30 日開會協調，會中承諾予以協助申請相關補助，擬再延緩一個月搬遷期限，否則具狀訴請遷讓房屋，並請求給付相當於不當得利之租金及裁判費。

#### **84 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

##### **總務處：**

一、107.12.22 規劃設計及監造技術服務案公告上網。108.1.4 開標。108.1.7 評審會議(無合格廠商廢標)。

二、108.1.18 簽辦邀集相關單位召開檢討會，108.1.30 召開規劃檢討會議，會議無共識當日已提校務協調會討論。已於 108.2.13 移請研發處修正規劃構想書。

##### **研發處：**

本案提送 108 年 3 月 20 日校務協調會議討論，擬依決議修正規劃構想書，並訂於 4 月中旬召開規劃委員會會議。

#### **85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

訂於 108 年 5 月 23 日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第 4 次委員會議，討論本新建工程空間配置及房型變更之相關規劃。

依前開會議討論結果：本案住宿對象擬進行細步評估，請學務處提供大一學生、大二以上學生及碩博士研究生之住宿率，請總務處提供現有學人宿舍明細及學人住宿需求分析，相關資料提送下次委員會議討論。

#### **86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、興大五村原 3 名住戶已交回房地，房舍皆已淨空。

二、財政部國有財產署 108 年 6 月 10 日辦理興大五村眷舍現場會勘，請本校評估興大五村基地毗鄰之 85-55 地號國有土地(住宅區既成巷道，面積 310 平方公尺)廢道及撥用納入學生宿舍基地之可行性。

三、前揭既成巷道為附近居民 50 餘年使用通行之道路，為考量居住和諧性及避免居民抗議，又因廢道可能性低及作業時程冗長，恐影響本案進度，108 年 10 月 2 日 108 學年度第 3 次校務協調會議決議既成巷道不納入本案基地。

四、預訂於 108 年 11 月召開本案第 5 次規劃委員會議，賡續規劃研議房型配置相關事宜。

#### **87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案持續規劃中，第 5 次規劃委員會議擬延至 109 年 2 月召開。

#### **88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

109 年 3 月 23 日召開本案第 5 次規劃委員會議，討論本案相關規劃評估及房型需求。

**編號：107-82-A01**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：研發處

案由：本校申請有償撥用國防部復興建成營區土地案，擬變更撥用範圍，請討論。

決議：照案通過。

#### **83 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、107 年 10 月 22 日函文國防部申請調整撥用範圍及以 20 年 20 期預算平均攤還撥用金額。

二、107 年 10 月 22 日函文臺中市政府都市發展局申請製發「撥用不動產有無妨礙都市計

畫證明書」，臺中市政府於 107 年 10 月 31 函復證明書。

三、107 年 11 月 28 日電詢國防部，國防部預定於 107 年 12 月初函復本校，本校預定於 12 月 10 日前將撥用構想書函送教育部審查。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、107 年 12 月 14 日國防部函復本校原則同意變更撥用範圍，惟土地撥用款分 20 年 20 期預算支付，需依程序呈報行政院核示後辦理。

二、107 年 12 月 21 日以興研字第 1070802984 號函將撥用計畫書送教育部審查，並請教育部轉陳行政院同意以 20 年 20 期預算支付撥用款。

三、108 年 1 月 14 日教育部函復本校撥用計畫書審查意見，主要審查意見為(一)本案土地撥用及興建之必要性、校務基金是否足以支應土地撥用、工程興建及長期維護之費用，請本校詳細評估財務規劃之可行性。(二)補充說明本案擬採分期期數高於 8 年方式辦理之必要性，俾利後續報請行政院專案核定。(三)本校前獲國資會同意保留 19 筆土地之管理經營效益及開發計畫。

四、108 年 2 月 11 日本案撥用說帖呈送教育部長。

五、擬於 108 年 5 月前依教育部審查意見修正撥用計畫書後函送教育部。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

持續與國防部及教育部研商撥用計畫相關事宜。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

刻正依教育部審查意見修正撥用計畫書，預計於 108 年 10 月 31 日前將撥用計畫書送教育部續審。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、108 年 10 月 31 日將撥用計畫書(修正版)再次函送教育部審查。

二、教育部 108 年 11 月 13 日函復本校撥用計畫書審查意見。

三、囿於無分期 20 年支付土地撥用款之法源依據及臺中市政府對本案土地興辦社會住宅之規劃，108 年 11 月 19 日函請國防部政治作戰局同意本校改以編列 8 年 8 期預算無息撥付土地款。該局 11 月 28 日函復本校，基於協助大學教育發展，原則同意本校變更撥付期限。

四、本案編列 8 年 8 期預算提送 108 學年度第 2 次校務基金管理委員會審議(依 108 年度公告土地現值計算，撥用土地總預算為 851,411,154 元，擬於第 1~4 年各編列預算 5 千萬元、第 5~7 年各編列預算 1 億元及第 8 年編列預算 351,411,154 元，核准撥用年度之公告土地現值若有異動，增減價差於第 8 年調整)。

五、刻正修正撥用計畫書，預計於 108 年 12 月中旬函送教育部續審。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、108 年 12 月 16 日以興研字第 1080803177 號函將撥用不動產計畫書及復興校區規劃構想書(修正版)送教育部續審。

二、教育部 109 年 1 月 6 日以臺教秘(一)字第 1080186165 號函將本案撥用計畫書函送國有財產署，請國有財產署層報行政院，函文副知本校。

三、國有財產署 109 年 1 月 20 日以台財產署公字第 10900008020 號函將撥用計畫書檢還教育部，請教育部陳報行政院，俟奉核准，併同本校修正後申撥文件再送國有財產署重新申撥。

四、臺中市政府 109 年 2 月 5 日函請國防部政治作戰局同意復興建成營區內 22 筆土地由市政府辦理先期規劃，並將本校之需求納入其先期規劃考量，函文副知本校。

五、教育部 109 年 2 月 12 日函請行政院同意本案以 8 年分期付款無息繳納撥用價款方式辦理。

六、國防部政治作戰局 109 年 2 月 15 日函復臺中市政府，本案土地已同意本校有償撥用在案，為維護本校權益，礙難同意市政府社會住宅之規劃。

七、本校 109 年 2 月 20 日函文臺中市政府，重申土地將興闢教學研究相關大樓，礙難與社會住宅共同合作開發。

八、教育部 109 年 3 月 20 日臺教秘(一)字第 1090041890 號函轉行政院 109 年 3 月 18 院臺教字第 1090167773 號函，同意本案以 8 年分期付款無息繳納有償撥用價款方式辦理，另將修正後撥用計畫書送部轉國有財產署陳報行政院核准撥用。

**編號：107-83-A01**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：秘書室

案由：因應本校百年校慶並配合臺中市政府「綠川興城」計畫，擬興建「校史館」，請討論。

決議：照案通過。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、秘書室)：**

**研發處：**

臺中市政府水利局修正綠川水環境計畫內容，影響本案景觀，爰新建工程構想書函送教育部審查乙事緩議。

**秘書室：**

一、臺中市政府「綠川興城計畫」原規劃封除興大路，引起附近居民反彈陳情，經市府與市民協調後，承諾修改計畫內容保留興大路。

二、本案原為配合綠川興城計畫，將水岸空間串連設計景觀亮點，因基地環境改變已不適宜原設計需求，業提 107 年 12 月 26 日第 421 次行政會議同意校史館興建構想書暫緩送教育部審查。

三、目前仍積極尋覓合適場地，將依基地實況另案規劃校史館。

四、興建校史館募款專案募得之款項將專款專用。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

配合校園整體規劃，擬拆除原舊理工大樓，規劃作為校史館興建基地。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

配合舊理工大樓拆遷時程，目前尚無進度。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

配合舊理工大樓拆遷時程，目前尚無進度。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

擬變更興建地點為校園西側，原摩斯漢堡基地，並提本次校務會議討論，建請本案解除列管。

**編號：107-83-A02**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：獸醫學院、研究發展處

案由：擬規劃新建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，請討論。

決議：照案通過。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、107 年 11 月 22 日新建工程構想書函送農委會爭取補助款。

二、107 年 12 月 25 日新建工程構想書函送教育部審查。

三、108 年 1 月 17 日農委會函復審查意見及同意 108 年度補助本案規劃經費 500 萬元，後續則視執行進度及農委會各該年度預算匡列情況，逐步滾動檢討；108 年 2 月 19 日研發處函文農委會請其同意匡列本案補助總經費及分年度預計補助經費，以利本案後續相關規劃。

四、108年3月4日教育部回復「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程審查意見。

五、108年3月18日召開本案第2次規劃委員會議，研商教育部及農委會之審查意見回復內容。

六、教育部將於4月中旬召開本案審查會議，並請本校列席說明審查意見回復內容。

**85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、教育部於108年4月25日召開本案審查會議，由研發處、獸醫學院、總務處及主計室共同出席。

二、審查會議主要意見為增加本案空間配置之完備性，教育部預計5月中旬函復審查會議紀錄，本處將據以修改「審查意見回復表」及「可行性評估報告」(原構想書)，再次函報教育部審查。

**86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、108年3月11日農委會函復同意補助7,000萬元。

二、108年6月12日教育部函復同意補助9,000萬元。

三、108年6月21日召開第3次規劃委員會議，研商教育部審議意見回復內容。

四、108年7月31日教育部函復行政院公共工程委員會審議意見。

五、108年8月13日召開第4次規劃委員會議，研商公共工程委員會審議意見回復內容；

六、108年8月22日將可行性評估報告(第2次修正版)函送教育部審查。

七、108年9月3日教育部將本案可行性評估報告(第2次修正版)函送行政院公共工程委員會及主計總處審議。

**87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、行政院主計總處於108年9月及10月以電話通知本案審議意見，本校分別於9月10日及10月15日以電子郵件回復主計總處審議意見。

二、108年11月7日教育部以臺教高(三)字第1080161761號函轉行政院主計總處審議意見，審議意見包含補充本案新建必要性與量體合理性、盤整各大學獸醫相關科系可提供獸醫師實作場所整體容訓協調、盤點本校校舍整體空間及補充本案財務計畫之成本效益分析與計畫自償性財務資訊等。

三、108年12月11日以興研字第1080803061號函將本案可行性評估報告(第3次修正版)函送教育部轉請主計總處續審。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

教育部109年1月8日以臺教高(三)字第1080190780號函復本案可行性評估報告(第3次修正版)業奉行政院核復。本案總務處已進行建築師遴選作業，移請總務處賡續辦理。

**議案審查建議：本案改列管總務處，研發處解除列管。**

**總務處補充執行情形：**

一、108年12月9日成案簽。109年01月08日可行性評估教育部通過。109年01月22日委託設計監造標招標文件公告。109年02月20日資格標開標。109年02月21日評審會議。109年03月03日議價。

二、109年03月18日提送第1次設計圖說。109年03月23日召開基本設計第1次圖說審查會議(限期109.4.10前提送修正圖說)。

**編號：107-83-A06**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：擬於109學年度新增醫學系，請討論。

決議：照案通過。



**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

依教育部 108 年 1 月 7 日臺教高(四)第 1070227147 號函公告之 109 學年度【特殊項目】增設調整案作業規定期限，業於 108 年 1 月 30 日函報教育部。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

依教育部 108 年 5 月 9 日臺教高(四)第 1080063716A 號來函之初審意見，業於 108 年 5 月 16 日函報教育部本案之補充說明資料，刻由教育部審核中。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

一、教育部於 108 年 7 月 26 日以臺教高(四)字第 1080097637A 號函復本案審核結果為「緩議」，後又於 108 年 8 月 16 日以臺教高(四)字第 1080120135 號更正本案審核結果為「同意先由醫學院評鑑委員會(TMAG)進行認證，並俟衛生福利部就公費醫學生需求之推估及學校投入資源到位情況，再由本部續行審議設立」。

二、經電話請示教育部，教育部回復本校若欲再提醫學系增設案，須先依本次委員審查意見修正計畫書內容後另案提出申請，且仍應重新完成校內相關程序。

三、業將上述公文及相關資訊提供提案單位(研發處)參考。

※本處建議解除列管。

**研發處：**

為籌設醫學系本校將積極投入資源，師資部分將提送教師校員額小組會議，爭取醫學系教師員額，遴聘基礎及臨床醫學教師；空間部分將積極爭取復興建成營區土地等校地，興建醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

為籌設醫學系本校將積極投入資源，師資部分已提送 12 月 9 日教師校員額小組會議，爭取醫學系教師員額，遴聘基礎及臨床醫學教師；空間部分積極爭取復興建成營區土地等校地，興建醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本校與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院簽訂共同成立醫學系合作意向書，並於 109 年 1 月 30 日完成學士後醫學系計畫書。教育部 109 年 3 月 27 日臺教高(四)字第 1090043721A 號函略以：「申請增設學士後醫學系須報送自我評估報告請醫學院評鑑委員會預為評估相關事宜」，刻正辦理自我評估報告撰寫工作。。

**編號：107-83-A07**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：理學院

案由：理學院 109 學年度申請增設「跨領域應用科學學士學位學程」，請討論。

決議：照案通過。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

一、教育部於 108 年新增規定，除針對各學制班別之增設、調整案進行全面專審外，並限制各學制申請案合計至多各 3 案，若提案數超過者須排序，第 4 案以後之案件將不予受理審查。

二、茲因本校已完成校內審議流程之學士班增設案共計 4 案，經教育部 108 年 1 月 7 日臺教高(四)第 1070227147 號函規定時程及本校簽呈奉准特殊項目(醫學系)增設案於 108 年 1 月 30 日函報教育部；另依教育部 108 年 1 月 28 日臺教高(四)第 1080013991 號函規定及電詢教育部承辦人確認，本校學士班增設案之申請件數餘額為 2 案，爰經簽准本案由周副校長主持，並邀請各學院院長及教務長於 108 年 2 月 27 日召開協調會議審議排序事宜，並摘錄排序結果如下：

(一)第一順位為文學院-台灣人文創新學士學位學程。

(二)第二順位為電資學院-電機資訊學院學士班。

(三)第三順位為理學院-跨領域應用科學學士學位學程。

三、本處業遵循上開會議決議將學士班增設案，依教育部規定時程，於 108 年 1 月 30 日函送教育部進行專審事宜。本次審議結果亦已同時通知理學院，未能納入教育部本次申請案者，擬排入下次申請案件中綜合考量。

四、另於 108 年 4 月 10 日洽詢理學院本案後續辦理規劃，理學院回覆擬依 108 年 2 月 26 日之學院主管會議紀錄決議辦理：「在學校支援提供 2 名專任教師員額與行政人員前提下配合辦理」(如附件 1)。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

依 108 年 2 月 27 日協調會議共識，擬排入下次申請案件中綜合考量。另於 108 年 5 月 3 日第二次洽詢理學院本案後續辦理規劃，理學院回覆後續仍依該院 108 年 2 月 26 日之學院主管會議紀錄決議辦理。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

依 108 年 2 月 27 日協調會議共識，擬將本案排入申請 110 學年度教學單位增設調整案中綜合考量。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

經洽詢理學院本案後續辦理情形，該院回覆經 108 年 11 月 22 日 108 學年度第 1 學期第 3 次主管會議討論後決議，已同意本案撤案並將提送該院院務會議審議。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案依 108 年 12 月 26 日理學院 108 學年度第 1 次院務會議決議撤案(會議紀錄如附件)，建請解除列管。

**編號：107-85-B01**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：校長交議(工學院、研發處)

案由：擬於機械實習工廠原址規劃新建「智慧機械技術研發中心」，請討論。

決議：照案通過。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、研發處、總務處)：**

**◎機械系：**

本案已委託建築師完成規劃構想書並於 108 年 7 月 1 日專簽(文號 1081900323)奉核可進行招標。

**◎研發處：**

為發揮土地利用，本案樓層數增加為 4 層樓，總工程預算由 4,910 萬元增加為 5800 萬元，業經 108 學年度第 1 次校務基金管理委員會會議討論通過。

※本處建議解除列管。

**◎總務處：**

一、108 年 7 月 2 日機械系簽准辦理統包。7 月 15 日函請教育部同意本校擬採用最有利標方式辦理。7 月 25 日教育部函覆同意本校採用最有利標。

二、8 月 6 日校長提示改建 4 層樓。8 月 15 日機械系簽請規劃改建 4 層樓。8 月 22 日機械系簽准第一期增加校務基金費用。本(營繕)組提案至 108 學年度第 1 次校務基金管理委員會：本案原規劃新建工程費用 4910 萬元，校長交議未來預留增建四樓溫室區，費用增加 890 萬元(總經費 5800 萬元)由校務基金支應。9 月 18 日簽准統包評審委員。9 月 27 日通知評審委員審查投標文件。10 月 3 日召開招標文件審查會議。10 月 7 日公告上網，預計 108 年 10 月 28 日開標。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

**◎機械系：**

本案原訂於 108 年 10 月 28 日公開招標，因無人投標而流標，案經本系依評選委員建議事

項及考量本系使用需求已委由建築師協助完成需求計畫書修訂陳請總務處協助辦理第二次公告招標程序。

◎總務處：

- 一、108年11月4日簽第1次流標(無廠商)機械系檢討更改需求書。
- 二、108年11月27日召開規劃會議，會議決議同意修正構想書及辦理公開閱覽。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

◎機械系：

本案經第二次及第三次公開招標，均因無人投標而流標，案經檢討修正招標文件簽奉核可後，刻正進行第四次公開招標等標期間。

◎總務處：

- 一、108年12月12日簽准辦理公開閱覽公告。108年12月13日辦理公開閱覽公告上網至12月23日截止。108年12月27日簽辦公開閱覽結果及辦理招標文件。
- 二、109年02月20日流標。109年02月26日開標無廠商投標流標，109年03月09日無廠商投標開標結果流標。目前辦理第4次招標，預計109年04月14日開標。

**編號：108-86-A04**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：臺中市政府辦理「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程」，構想範圍擬包含本校部份校園，請討論。

決議：照案通過。

**87次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。

**編號：108-87-A01**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：校長交議(副校長室)

案由：擬訂本校109年度財務規劃報告書(草案)，請討論。

決議：照案通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：副校長室)：**

108年12月31日興秘字第1080100475函報教育部，並於109年1月15日臺教高(三)字第1080193952號函同意備查。

**編號：108-87-A02**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：農產品驗證中心

案由：擬修正「國立中興大學農產品驗證中心設置辦法」全份條文，請討論。

決議：修正通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：農產品驗證中心)：**

- 一、本案經108年12月20日第87次校務會議修正通過，
- 二、於109年1月30日興農驗字第1095100018號文，通知校內一、二級單位有關農驗證中心設置辦法變更一事，並已公告於農產品驗證中心網站。

**編號：108-87-A03**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：教務處

案由：擬修正「國立中興大學學則」第三十五、三十九、四十三、五十及五十一條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

已公告於教務處「法規章則」網頁，並於 108 年 12 月 27 日興教字第 1080200780 號書函送本校一、二級單位公告周知，經教育部 109 年 1 月 10 日臺教高(二)字第 1090003018 號函備查。

**編號：108-87-A04**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：學生事務處

案由：擬修正「國立中興大學學生獎懲辦法」第十二條及第十三條條文，請討論。

決議：修正通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：學務處)：**

一、業於 109 年 1 月 7 日函報教育部備查，教育部於 109 年 1 月 14 日臺教學(二)第 1090002866 號函復同意備查。

二、業於 109 年 2 月 6 日興學字第 1090300081 號書函通知本校一、二級單位，並於生活輔導組網頁專區公告周知。

**編號：108-87-A05**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：工學院

案由：工學院擬於 110 學年度起增設「智慧創意工程學士學位學程」，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案依教育部 109 年 1 月 17 日臺教高(四)第 1090006373 號函公告 110 學年度【一般項目】增設案作業期限，業於 109 年 3 月 12 日報部，刻由教育部審核中。

**編號：108-87-A06**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：資訊管理學系

案由：資訊管理學系擬於 110 學年度成立「資訊管理學系人工智慧產業化博士班」，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案依教育部 108 年 12 月 26 日臺教高(四)第 1080182650 號函公告 110 學年度【特殊項目】增設案作業期限，業於 109 年 1 月 30 日提報教育部，刻由教育部審核中。

**編號：108-87-A07**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：企業管理學系

案由：申請裁撤「企業管理學系進修學士班」，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案依教育部 109 年 1 月 17 日臺教高(四)第 1090006373 號函公告 110 學年度【一般項目】增設案作業期限，業於 109 年 3 月 12 日報部，刻由教育部審核中。

**編號：108-87-A08**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：創新產業暨國際學院

案由：申請裁撤「學士後發光二極體學士學位學程」，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案於 109 年 1 月 13 日以興教字第 1090200015 號函報部，教育部業於 109 年 3 月 2 日以臺教高(四)字第 1090006573 號函復同意自 109 學年度起裁撤「學士後發光二極體學士學位學程」。

**編號：108-87-A09**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：擬修正「國立中興大學學術研究績效獎勵辦法」全份條文，請討論。

決議：修正通過。

附帶決議：產研界或國際學者由學術審議委員會認定。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

業以 109 年 1 月 2 日興研字第 1080803502 號函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

**編號：108-87-A10**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處、人事室

案由：擬修正「國立中興大學產學績優教師彈性薪資獎勵辦法」、「國立中興大學新進教師彈性薪資獎勵辦法」全條文及相關表件、「國立中興大學服務特優教師彈性薪資獎勵辦法」第六條、第九條及審查表、「國立中興大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資辦法」第三條、第六條及第七條條文案，請討論。

決議：「國立中興大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資辦法」修正通過；餘照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、人事室)：**

◎研發處：

「國立中興大學產學績優教師彈性薪資獎勵辦法」業以 108 年 12 月 27 日興研字第 1080803499 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

「國立中興大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資辦法」業以 109 年 1 月 3 日興研字第 1080803501 號函報教育部，並奉教育部 109 年 1 月 9 日臺教高(五)字第 1090001696 號函復同意備查；另本處以 109 年 1 月 14 日興研字第 1090000522 號函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

◎人事室：

「國立中興大學服務特優教師彈性薪資獎勵辦法」及審查表、「國立中興大學新進教師彈性薪資獎勵辦法」分別以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601367 號書函、109 年 1 月 8 日興人字第 1080601380A 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A11**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：創新產業暨國際學院

案由：擬修正「國立中興大學創新產業暨國際學院設置辦法」第二條及第四條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：創新產業暨國際學院)：**

業以 109 年 3 月 24 日第 1090900119 號書函轉知本校一二級單位，並公告於本院網頁-相關法規專區供下載參閱。

**編號：108-87-A12**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：擬設置「國立中興大學智慧農業研發中心」之編制外校級附屬單位，請討論。

決議：修正通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

業以 109 年 1 月 2 日興研字第 1080803512 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

**編號：108-87-A13**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：校長交議（研究發展處）

案由：擬設置「國立中興大學非洲產業研究中心」之編制外校級附屬單位，請討論。

決議：修正通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

業以 109 年 1 月 2 日興研字第 1080803512 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

**編號：108-87-A14**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：擬修正本校校級暨院級附屬單位（含編制內/外校級、編制內院級）之設置辦法，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、校級附屬單位設置辦法修正案，業以 109 年 1 月 2 日興研字第 1080803512 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

二、院級附屬單位設置辦法修正案，業以 109 年 1 月 3 日興研字第 1080803514 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

**編號：108-87-A16**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：研究發展處

案由：擬修正「國立中興大學環境保育暨防災科技研究中心設置辦法」全份條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

業以 109 年 1 月 2 日興研字第 1080803512 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於網頁。

**編號：108-87-A17**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：農業暨自然資源學院

案由：擬修正農業暨自然資源學院各附屬單位設置辦法/組織規程（編制內 11 個），請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：農資學院)：**

已依本校 108 年 12 月 25 日興秘字第 1080100469 號書函轉知本院各編制內附屬單位，及依本校 109 年 1 月 3 日興研字第 1080803514 號書函有關院級附屬單位(含編制內、編制外)設置辦法修正通過訊息公告於本院網頁。

**編號：108-87-A18**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：理學院

案由：擬修正「國立中興大學理學院科學教育中心設置辦法」部分條文，請討論。

決議：照案通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：理學院)：**

研發處已於109年1月3日以興研字第1080803514號書函轉知本校一、二級單位，本院科學教育中心亦已於108年12月27日公告於中心網頁。

**編號：108-87-A19**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：生命科學院

案由：擬修正「國立中興大學全球變遷生物學研究中心設置辦法」名稱及全份條文，請討論。

決議：照案通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：生科院)：**

研發處業以109年1月3日興研字第1080803514號書函轉知本校一、二級單位，並告於本院全變中心網頁。

**編號：108-87-A20**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：獸醫學院

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院獸醫教學醫院設置辦法」全份條文，請討論。

決議：照案通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：獸醫學院)：**

業以109年1月3日興研字第1080803514號書函轉知本校一、二級單位。

**編號：108-87-A21**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：獸醫學院

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院動物疾病診斷中心設置辦法」全份條文，請討論。

決議：照案通過。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：獸醫學院)：**

研發處109年1月3日興研字第1080803514號書函轉知本校一、二級單位。並公告於<http://www.addc.nchu.edu.tw/about.php>

**編號：108-87-A22**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：學生事務處

案由：擬修正「國立中興大學學生事務處設置辦法」第二條條文，請討論。

決議：照案通過，俟本校組織規程報教育部核定後實施。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：學務處)：**

本案業於109年3月20日興學字第1090300229號書函轉知本校一、二級單位，並公告於學生事務處網頁周知。

**編號：108-87-A23**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：國際事務處

案由：為配合國際事務處新增國際教育組，擬修正「國際事務處設置辦法」部分條文，請討論。

決議：照案通過，俟本校組織規程報教育部核定後實施。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：國際處)：**

業以 109 年 3 月 26 日興國字第 1092500062 號書函轉知本校一、二級單位。

**編號：108-87-A24**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：秘書室

案由：為強化校友中心服務品質及效能，擬將該中心整併入秘書室，爰修正「國立中興大學組織規程」第五條、第二十四條，「國立中興大學秘書室設置辦法」第二條，並廢止「國立中興大學校友中心設置辦法」，請討論。

決議：修正通過，俟本校組織規程報教育部核定後實施。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

業於本(109)年 4 月 5 日興秘字 1090100101 號書函知轉知本校一、二級單位，並公告於本室網頁。

**編號：108-87-A25**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立中興大學院長遴選、續聘及解聘辦法」第五條暨「國立中興大學各學院系所主管選薦及解聘辦法」第三條及第四條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 109 年 1 月 8 日興人字第 1080601380B 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A26**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師評鑑準則」第六條及第九條第六項條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601368 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A27**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「進用專案計畫教學人員及研究人員聘任辦法」第十二條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601365 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A28**

列管決議：繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師年資晉薪評定辦法」第五條條文，請討論。

決議：照案通過。



**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601370 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A29**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教授副教授休假研究辦法」第六條及十一條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601369 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A30**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立中興大學教師升等評審標準暨聘任升等著作送審準則」第四條條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 109 年 1 月 8 日興人字第 1080601380A 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A31**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立中興大學專任教師校外兼職、兼課處理要點」第六點條文，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 108 年 12 月 30 日興人字第 1080601366 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A32**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立中興大學組織規程」部分條文，請討論。

決議：修正通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業經教育部 109 年 2 月 27 日臺教高(一)字第 1090003374 號函核定，自 109 年 2 月 1 日生效，經以 109 年 3 月 4 日興人字第 1090003313 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：108-87-A33**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：總務處

案由：本校校內路名調整案，請討論。

決議：照案通過。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、108.11.25 於雲平樓 1 樓 F12 教室辦理本校「路名調整案」說明會，本次說明會會議紀

錄呈核至校務會議提案。

- 二、109.01.06 已完成全校告示牌與路標盤點，扣除「減速慢行」等警示或其他標語，單純指示標語共 42 個，擬提案於校務協調會討論，待與已通過之路名變更案共同規劃。
- 三、109.02.21 後續擬拆除壓克力告示牌(白壓克力板銀色底座者)，保留路口轉角指示牌及各大樓前方統一製作的深色門字型告示牌。大門口地圖擬一併更新辦理。新路名標示牌刻正與廠商規劃中。
- 四、109.03.09 新路名標示牌刻正與校門口平面地圖合併辦理請購中。壓克力告示牌拆除亦請廠商估價中。
- 五、109.03.23 壓克力告示牌已全數拆除完畢，並存置於資產經營組廢品倉庫。新路名標示牌及大門口全校地圖已於三月底前施工完成。

**編號：108-87-A34**

**列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：秘書室

案由：本校校徽調整擬提二方案，請討論。

決議：採「方案一」設計，內圈顏色由使用單位自訂。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**

調整版校徽業於 109 年 3 月 4 日公告學校首頁，並以興秘字第 1090100087 號公告一二級單位周知。